



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



องค์การบริหารงานส่วนตำบลท่ม

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.toomsisaket.go.th/> หัวข้อการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖-๓๒๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายไชยา ทรงกลด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห่ม เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลห่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้จะเอื้อประโยชน์ ทั้งในส่วนของการสะท้อนผลต่อองค์กรและสาธารณชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห่ม ปู่ประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห่ม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๓๘ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๘๔/๑๐๒	๒๐๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทางว่าว หมู่ ที่ ๔ ตำบลท่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ ถนนรอบหนองเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ม กำหนด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๒๖ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๘๕/๑๐๒	๑๕๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแกด หมู่ที่ 7 ตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ถนนภายในบ้านโนนแกด ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 0 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 57.5 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลท่มกำหนด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๓๐ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๘๕/๑๐๒	๑๕๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 สายทางไปหนองขาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ม กำหนด(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๑๘ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๘๖/๑๐๒	๑๕๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 สายทางที่พักสงฆ์ บ้านเหล่าโนนตูม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๒๔ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๘๖/๑๐๒	๑๕๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ้องแซ่ดำ หมู่ที่ ๑๑ สายทางร่วมใจ พัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนตำบลท่ม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๒๓ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๘๗/๑๐๒	๑๕๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %
๗	โครงการซ่อมแซมตะแกรงเหล็กภายใน หมู่บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 ตำบลท่ม อำเภ อมืองศรีสะเกษ จุดที่ 1 ฝาดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 9 ฝ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่ม กำหนด จุดที่ 2 ฝาดตะแกรง เหล็ก ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 7 ฝ รายละเอียดแบบแปลนตามองค์การ บริหารส่วนตำบลท่มกำหนด จุดที่ 3 ฝาดระ แกรงเหล็ก ขนาด 0.90x0.90 เมตร จำนวน 3 ฝ รายละเอียดแบบแปลนตามอบต..ท่ม กำหนดจุดที่ 4 ฝาดระแกรงเหล็ก ขนาด 1.00x0.60 เมตร จำนวน 7 ฝรายละเอียด แบบแปลนตามองค์การบริหารส่วนตำบลท่ม กำหนด(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๓๒ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๘๘/๑๐๒	๑๕๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเทพื้นผิวจราจรเดิม บ้านท่ม หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 51 ตรม. ช่วงที่ 2 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 51 ตรม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 51 ตรม. ช่วงที่ 3 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลท่มกำหนด(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๓๓ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๘๙/๑๐๒	๑๕๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเทพื้นผิวจราจรเพื่อยกระดับ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 สายทางภายในบ้านหนองแวง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่มกำหนด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๒๙ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๘๙/๑๐๒	๑๕๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านท่ม หมู่ที่ 2 สายทางภายในบ้านท่ม ตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 364.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,092.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 109.2 ลบ.ม. พร้อมไถเกลี่ยปรับแต่งพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่มกำหนด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๓๑ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๙๐/๑๐๒	๑๕๐,๐๐๐	☑ ดำเนินการแล้ว	๑๔๙,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๑๐๐ %

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนบัว หมู่ที่ 5 สายทางภายในบ้านโนนบัว หมู่ที่ 5 ตำบลท่ม ปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 344.00 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,032 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 103.2 ลบม. พร้อมไถเกลี่ยเฉลี่ย ปรับแต่ง ลงท่อ คสล.ขนาด 0.40x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 4 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่มกำหนด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๒๗ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๙๑/๑๐๒	๑๕๐,๐๐๐	☑ ดำเนินการแล้ว	๑๔๙,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๑๐๐ %
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านเสือบอง หมู่ที่ 3 ไปคลองอีสานเขียว ตำบลท่ม ขนาดท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 140 ท่อน บ่อพัก คสล. 0.80x0.80 เมตร พร้อมฝ้า คสล. จำนวน 12 จุดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่มกำหนด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๒๘ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๙๑/๑๐๒	๑๕๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านขมิ้น หมู่ที่ 10 สายทางไป คลองอีสานเขียว(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๖๖/๑๐๒	๕๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %
๑๔	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านขมิ้น หมู่ที่ 10 สายทางไปทาง หนองไผ่(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๖๖/๑๐๒	๑๐๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %
๑๕	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านขมิ้น หมู่ที่ 9 สายทางบ้าน น้อยถึงโรงเรียนบ้านขมิ้นจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๖๘/๑๐๒	๑๕๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๖	โครงการ 1 อปท. 1 พืชสมุนไพร ประจำปี 2569 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘๔ ลำดับที่ ๑๐ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๙๓/๑๐๒	๑๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %
๑๗	โครงการคลองสวยน้ำใส ไร้วัชพืช ประจำปี 2569จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘๓ ลำดับที่ ๙ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๙๓/๑๐๒	๑๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %
๑๘	โครงการท้องถิ่นปลูกป่า”ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า” ประจำปี 2569 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๑๖ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๙๔/๑๐๒	๑๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๙	โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๙ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๒๒ ลำดับที่ ๒๗ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๙๔/๑๐๒	๑๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %
๒๐	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2569(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๑๕ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๙๕/๑๐๒	๑๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %
๒๑	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กเล็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๔๙/๑๐๒	๑๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ๐ %

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๕๐/๑๐๒	๙๐๐,๐๐๐	☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ สนับสนุนงบประมาณค่าจัดการ เรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๗๙ ๑ละ ๓๖ บาท/๖๐ วัน	๓๑๒,๘๔๐	๕๘๗,๑๖๐	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %
๒๓	โครงการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับครู ผู้ช่วย ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก(มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๕๑/๑๐๒	๑๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %
๒๔	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลท่ม ประจำปี ๒๕๖๙จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๑๕ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๗๑/๑๐๒	๒๐๐,๐๐๐	☑ ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานกีฬาด้านยาเสพติดภายในตำบลท่ม ประจำปี ๒๕๖๙ โอนงบประมาณเพิ่มเติม ๔๐,๐๐๐ บาท	๑๓๑,๓๐๐	๑๐๘,๗๐๐	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๑๐๐ %

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๕	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2569 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๑๐ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๗๑/๑๐๒	๒๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %
๒๖	โครงการเข้าวัดรักษาศีล 5 ประจำปี 2569(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๑๑ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๗๒/๑๐๒	๕,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %
๒๗	โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๙ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๒๑ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๗๒/๑๐๒	๑๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๘	โครงการรณรงค์ป้องกันผู้สูงอายุ ประจำปี 2569 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๔๐ ลำดับที่ ๕๒ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๗๔/๑๐๒	๑๐๐,๐๐๐	☑ ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานโอนเงินเพิ่ม ๔๐,๐๐๐บาท	๑๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %
๒๙	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2569 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๒๙ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๗๔/๑๐๒	๑๓๐,๐๐๐	☑ ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๐ %
๓๐	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2569จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕๐ ลำดับที่ ๔๖ ข้อบัญญัติ ๖๙ หน้า ๗๖/๑๐๒	๑๓๐,๐๐๐	☑ ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2569	๙๕,๓๕๐	๓๔,๖๕๐	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการ เบิกจ่าย ๑๐๐ %

ลงชื่อรุ่งอรุณ.....ผู้รายงาน
(นางรุ่งอรุณ ประจิม)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........
(นายไชยา ทรงกวด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ม