



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห่ม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห่มเป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลห่ม จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.toomsisaket.go.th/> หัวข้อการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

(นายพิภพ พวงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่ม

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานตามแผนดำเนินงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห่ม เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลห่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะเอื้อประโยชน์ ทั้งใน ส่วนส่วนของการสะท้อนผลต่อองค์กรและสาธารณชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห่ม ไปสู่ประชาคมในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห่ม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 สายทางหน้าบ้านนางบุญมี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร จุดที่ 2 สายทางทิศตะวันตกหนองสระ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 15	100,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 82	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 สายทางหน้าบ้านนางบุญมี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร จุดที่ 2 สายทางทิศตะวันตกหนองสระ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร	100,000	0.00	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
----------	-----------------	---------------------------------	----------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 สายทางข้างประปา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห่มกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 23	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 82	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 สายทางข้างประปา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	199,500	500	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทางว่าว หมู่ที่ 4 สายทางรอบหนองเหล็ก ตำบลห่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 83	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านทางว่าว หมู่ที่ 4 สายทางรอบหนองเหล็ก ตำบลห่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	200,000	0.00	กองช่าง

	คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตรม. ลวดลึงเหล็กทางด้านละ 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนตำบลกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 29		ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตรม. ลวดลึงเหล็กทางด้าน ละ 0.20 เมตร			
--	--	--	--	--	--	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
----------	-----------------	---------------------------------	----------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 สายทางที่พิกสงฆ์บ้านเหล่าโนนตูม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง เมตร ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ แปลนองค์การารส่วนตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 24	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 83	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 สายทางที่พิกสงฆ์บ้านเหล่า โนนตูม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	199,500	500	กองช่าง
---	--	-------------------------------------	---	---------	-----	---------

5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฮ่อง แฮ่ดำ หมู่ที่ 11 สายทางซอยร่วมใจ พัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการตาม แบบแปลนองค์การส่วนตำบลทุ่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 21	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 84	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านฮ่องแฮ่ดำ หมู่ที่ 11 สายทางซอยร่วมใจ พัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร	197,000	3,000	กองช่าง
---	---	-------------------------------------	--	---------	-------	---------

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
----------	-----------------	---------------------------------	----------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบ้าน โนนแกด หมู่ที่ 7 สายทางหนองระ เดช ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 84	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบ้าน โนนแกด หมู่ที่ 7 สายทาง หนองระเดช ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ	200,000	0.00	กองช่าง
---	---	-------------------------------------	---	---------	------	---------

	<p>300.00 ตรม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน ติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 33</p>		<p>ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตรม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน</p>			
--	---	--	---	--	--	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ
----------	-----------------	--------------------------	----------------	------------------------------	------------------------	-------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 สายทางบ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 -</p>	<p>120,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 85</p>	<p>-ยังไม่ได้ดำเนินการ-</p>	<p>0.00</p>	<p>120,000</p>	<p>กองช่าง</p>
---	--	--	-----------------------------	-------------	----------------	----------------

	<p>บ้านสร้างจำปา ตำบลท่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 ม.จำนวน 90 ท่อน พร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 9 บ่อ</p> <p>ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวนจำนวน</p> <p>จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)</p> <p>เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 31</p>					
8	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ</p> <p>คสล.พร้อมบ่อพักบ้านเสือบอง หมู่ที่ 3-คลองอีสานเขียว ตำบลท่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ ขนาด</p> <p>เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร</p> <p>จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 15 บ่อ</p> <p>ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวนจำนวน</p> <p>จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)</p> <p>เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 28</p>	<p>200,000</p> <p>ข้อบัญญัติ 68</p> <p>หน้า 85</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม</p> <p>บ่อพักบ้านเสือบอง หมู่ที่ 3-</p> <p>คลองอีสานเขียว ตำบลท่ม</p> <p>อำเภอเมืองศรีสะเกษ ขนาด</p> <p>เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00</p> <p>เมตร จำนวน 150 ท่อน</p> <p>พร้อมบ่อพักฝาดะแกรง</p> <p>เหล็ก จำนวน 15 บ่อ</p>	199,500	500	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
----------	-----------------	---------------------------------	----------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9	<p>โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเททับผิวจราจรเดิม บ้านท่อม หมู่ที่ 1 สายทางภายในบ้านท่อม หมู่ที่ 1 ตำบลท่อม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม.ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวนจำนวน จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 26</p>	<p>120,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 86</p>	<p>ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเททับผิวจราจรเดิม บ้านท่อม หมู่ที่ 1 สายทางภายในบ้านท่อม หมู่ที่ 1 ตำบลท่อม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม</p>	120,000	0.00	กองช่าง
10	<p>โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 10 สายทาง แยกหนองนาว่า กว้าง 3.00 เมตร บาว 700 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่อม กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 19</p>	<p>200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 86</p>	<p>ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลง หินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 10 สายทาง แยกหนองนาว่า กว้าง 3.00 เมตร บาว 700 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2100 ตารางเมตร</p>	200,000	0.00	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
11	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 9 สายทางถนนดินภายในบ้านขมิ้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1050 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามอบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 18	100,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 87	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 9 สายทางถนนดินภายในบ้านขมิ้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1050 ตารางเมตร	100,000	0.00	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านขมิ้น หมู่ที่ 9 สายทางไปโนนนาบ้านขมิ้น จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 250 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย	100,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 87	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 9 สายทางไปโนนนาบ้านขมิ้น จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 250	87,600	12,400	กองช่าง

	โครงการก่อสร้างตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลห่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 17		เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลง หินคลุกไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร			
--	---	--	---	--	--	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
----------	-----------------	---------------------------------	----------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

13	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง หินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 สาย ทางไปหนองขาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หินคลุกหนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหิน คลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้าง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลห่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 16	100,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 88	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุง ถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 สาย ทางไปหนองขาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,050 ตาราง เมตร	100,000	0	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ ลงหินคลุก บ้านห่ม หมู่ที่ 1 สายทาง	80,000	ดำเนินการแล้ว	72,000	8,000	กองช่าง

	<p>ภายในบ้านท่อม หมู่ที่ 1 - คลองตั้งใจ ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 780.00 ตรม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 78.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถเกลี่ยปรับแต่ง ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่อมกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 25</p>	<p>ข้อบัญญัติ 68 หน้า 88</p>	<p>ผลการดำเนินการปรับปรุง ถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านท่อม หมู่ที่ 1 สาบทาง ภายในบ้านท่อม หมู่ที่ 1 - คลองตั้งใจ ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 780.00 ตรม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 78.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถเกลี่ยปรับแต่ง</p>			
--	--	------------------------------	--	--	--	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ
----------	-----------------	-----------------------------	----------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p>						
15	<p>โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านท่อม หมู่ที่ 2 สายทางเรียบคลองขุนศรี ตำบลท่อม อำเภอเมืองศรีสะเกษ ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 220.00 ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 89</p>	<p>ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุกบ้านท่อม หมู่ที่ 2 สายทางเรียบคลองขุนศรี ตำบลท่อม อำเภอเมืองศรีสะเกษ ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร</p>	200,000	0.00	กองช่าง

	พร้อมไถ่เปลี่ยนปรับแต่ง ติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลห่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 27		มีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตร.ม. ปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 220.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถ่เปลี่ยน ปรับแต่ง			
--	--	--	---	--	--	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
16	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยการลงหิน คลุก บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 สายทางหนอง ข้างตาย ตำบลห่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00	80,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 89	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการ ปรับปรุง ถนนดินโดยการ ลงหินคลุก บ้านโนนแกด	72,000	8,000	กองช่าง

	<p>เมตร หนาเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม.พร้อมไถเฉลี่ย</p> <p>ปรับแต่ง ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 32</p>		<p>หมู่ที่ 6 สายทางหนองข้างตาย ตำบลท่าบ่อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ</p> <p>ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม.พร้อมไถเฉลี่ย</p> <p>ปรับแต่ง</p>			
17	<p>โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านโนนบัวหมู่ที่ 5 สายทางบ้านโนนบัว หมู่ที่ 5 -ข้างเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,020.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 202.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>วางท่อระบายน้ำ คสล..ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 30</p>	<p>200,000</p> <p>ข้อบัญญัติ 68</p> <p>หน้า 90</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านโนนบัวหมู่ที่ 5 สายทางบ้านโนนบัว หมู่ที่ 5 -ข้างเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,020.00 ตร.ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 202.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล..ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน</p>	200,000	0.00	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ
----------	-----------------	--------------------------	----------------	------------------------------	-----------------------	-------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

2.1 แผนงานการเกษตร

1	โครงการ 1 อปท. 1 พืชสมุนไพร ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 184ลำดับที่ 10	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 91	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด
2	โครงการคลองสายน้ำใส ไร่วิชพืช แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 183 ลำดับที่ 9	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 91	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด
3	โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 122 ลำดับที่ 27	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 92	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด
4	โครงการท้องถิ่นปลูกป่า”ท้องถิ่น สร้างป่ารักษน้ำ” ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 123 ลำดับที่ 28	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 91	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา						
3.1 แผนงานการศึกษา						
1	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กเล็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 4	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 51	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	กองการศึกษาฯ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1	1,081,260 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 51	ดำเนินการแล้ว รายงานดำเนินการเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว นักเรียน เงินพัฒนาการจัด การศึกษาและเงินอื่นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สถานศึกษาในสังกัด อบต.ท่อม 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน ขมิ้น อาหารกลางวัน = 93,600 บาท -ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 39,440 บาท 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน แกด อาหารกลางวัน = 102,960 บาท -ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 43,384 บาท 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่อม อาหารกลางวัน = 156,780 บาท	503,212	578,048	กองการศึกษาฯ

			-ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 67,048 บาท			
--	--	--	--	--	--	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
----------	-----------------	---------------------------------	----------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

3.1 แผนงานการศึกษา

3	โครงการอำนวยการจัดทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับครู ผู้ช่วย ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก(มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 5	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 52	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด
4	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 3	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 50	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	สำนักปลัด
5	ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2	150,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 50	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการจัดงาน ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก แห่งชาติ	150,000	0.00	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา						
3.1 แผนงานการศึกษา						
6	วัสดุงานบ้านงานค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดสรรให้เด็กปฐมวัยใน ศพด.และเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ของ ร.ร.สังกัด สพฐ. แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 8	850,508 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 53	ดำเนินการค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดสรรให้เด็กปฐมวัยใน ศพด.และเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ของ ร.ร.สังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านท่อม = 3,0526.32 บาท โรงเรียนบ้านเสือบอง = 37,419.36 บาท โรงเรียนบ้านทางว่าว โนนบัว = 64,594.80 บาท โรงเรียนบ้านโนนแกด = 112,258.08 บาท	335,789.52	514,718.48	กองการศึกษาฯ

			โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองแวง = 27,968.88 บาท โรงเรียนบ้านขมิ้น = 42,342.96 บาท โรงเรียนบ้านฮ่องแซ่ดำ = 20,679.12 บาท			
--	--	--	--	--	--	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
----------	-----------------	---------------------------------	----------------	--	------------------------------	-----------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

3.1 แผนงานการศึกษา

7	เงินอุดหนุนส่วนราชการ สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันให้โรงเรียน สังกัด สพฐ.ภายในตำบลห่ม ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านห่ม หมู่ที่ 1-2 2.โรงเรียนบ้านเสือบอง หมู่ที่ 3 3 โรงเรียนบ้านทางว่าวโนนบัว หมู่ที่ 4-5 4 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง หมู่ที่ 8-12 5 โรงเรียนบ้านโนนแกด หมู่ที่ 6-7 6 โรงเรียนบ้านฮ่องแซ่ดำ หมู่ที่ 11 7 โรงเรียนบ้านขมิ้น หมู่ที่ 9-10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)	2,113,200 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 54	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการเงินอุดหนุนส่วน ราชการ สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ อาหารกลางวันให้โรงเรียน สังกัด สพฐ.ภายในตำบลห่ม ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านห่ม หมู่ที่ 1-2 = 111,600 บาท 2.โรงเรียนบ้านเสือบอง หมู่ที่ 3 = 136,800 บาท 3 โรงเรียนบ้านทางว่าวโนนบัว หมู่ที่ 4-5 = 175,500 บาท	1,055,504	1,057,696	กองการศึกษา
---	--	---------------------------------------	---	-----------	-----------	-------------

	หน้าที่ 33 ลำดับที่ 8		4 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง หมู่ที่ 8-12 = 104,400 บาท 5 โรงเรียนบ้านโนนแกด หมู่ที่ 6-7= 335,504 บาท 6 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮด หมู่ที่ 11 = 75,600 บาท 7 โรงเรียนบ้านขมิ้น หมู่ที่ 9-10 = 116,100 บาท			
--	-----------------------	--	--	--	--	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา						
3.1 แผนงานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ						
1	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลห่ม ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 15 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 68	130,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 68	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการโครงการกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลห่ม ประจำปี 2568	130,000	0.00	กองการศึกษา
2	โครงการกีฬาสามัคคีครบครัน ประจำปี 2568	30,000	ดำเนินการแล้ว	30,000	0.00	กองการศึกษา

	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 11	ข้อบัญญัติ 68 หน้า 68	ดำเนินการโครงการกีฬา สานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2568 ดำเนินการแล้ว			
--	---	--------------------------	--	--	--	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา						
3.1 แผนงานการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
1	โครงการเข้าวัดรักษาศีล 5 ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 10	5,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 69	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการเข้าวัดรักษาศีล 5 ประจำปี 2568 ดำเนินการแล้ว	5,000	0.00	กองการศึกษา

2	โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 21	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 69	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองการศึกษา
3	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 29	140,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 70	ดำเนินการแล้ว	140,000	0.00	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ
----------	-----------------	-----------------------------	----------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

3.1 แผนงานการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

4	โครงการส่งเสริมและรณรงค์การแต่งกายด้วย ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง(ภายใต้กิจกรรม นุ่งผ้า ไทยใส่บาตร) ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 40 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 71	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 71	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	กองการศึกษา
5	โครงการรดน้ำพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 52 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 71	150,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 71	ดำเนินการแล้ว	150,000	0.00	กองการศึกษา
6	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 46	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 72	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0.00	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
----------	-----------------	---------------------------------	----------------	--	------------------------------	-----------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

3.1 แผนงานการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

7	โครงการสืบสานวัฒนธรรมเผ่าเยอ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 45	5,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 72	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	5,000	กองการศึกษา
8	โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2568แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 35	5,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 70	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	5,000	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี						
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน						
1	โครงการ ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 6	30,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 38	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการโครงการค่าป่วย การอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพล เรือน	20,000	10,000	สำนักปลัด
2	โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 2	50,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 38	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2568	30,000	20,000	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 4	40,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 39	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	40,000	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี						
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์						
1	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 6	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 61	- ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลห่ม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 7	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 62	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 8	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 62	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม
4	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ/เด็กและเยาวชนประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 63	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม

	หน้าที่ 147 ลำดับที่ 9					
5	โครงการอบรมการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 10	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 63	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ
----------	-----------------	-----------------------------	----------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์

6	โครงการ โครงการสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 9	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 62	- ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม
---	--	------------------------------------	-----------------------	------	--------	-------------------

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี						
4.2 แผนงานงบกกลาง						
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,000,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 2	ดำเนินการแล้ว รายงานผลจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รongรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูง อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปีจะได้รับ 600 บาทอายุ 70-79 ปี จะ ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90	11,000,000	0.	กองสวัสดิการสังคม

			ปีขึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาทเว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน			
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,000,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 3	-เพื่อจ่ายเป็นเงินยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วโดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน	4,000,000	0.	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี						
4.2 แผนงานงบบกลาง						
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	ดำเนินการแล้ว	90,000	0.-	กองสวัสดิการสังคม

		ข้อบัญญัติ 68 หน้า 3	รายงานผลเพื่อจ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่ แพทย์ได้รับรอง และทำการ วินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่ เพียงพอต่อ การยังชีพหรือถูก ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตน ได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีรสิทธิจะ ได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน			
4	เงินสำรองจ่าย	291,685 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 4	ดำเนินการแล้ว รายงานผลเพื่อการจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสา ธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสา ธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม แยกได้ ดังนี้ สำนักปลัด 200,000 บาท กองช่าง 91,684 บาท	291,685	0.-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ
----------	-----------------	------------------------	----------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

		(บาท)		(บาท)	(บาท)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี						
4.2 แผนงานงบกลาง						
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 3	ดำเนินการแล้ว รายงานผลเพื่อจ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่ แพทย์ได้รับรอง และทำการ วินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่ เพียงพอต่อ การยังชีพหรือถูก ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตน ได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มรสหิจะ ได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน			กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.2 แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการ BIG Cleaning Day ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 4	20,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 55	ดำเนินการแล้ว รายงานดำเนินการโครงการ BIG Cleaning Day ประจำปี 2568	10,000	10,000	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 3	50,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 56	ดำเนินการแล้วรณรงค์และ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2568	50,000	0.00	สำนักปลัด
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีวรวงศ์วัฒนวรชัตติยราชชนารี ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 6	50,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 56	ดำเนินการแล้ว ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีวรวงศ์วัฒน วรชัตติยราชชนารี ประจำปี 2568	50,000	0.00	สำนักปลัด

--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ)รุ่งอรุณ..... ผู้รายงาน

(นางรุ่งอรุณ ประจิม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้บริหาร

(นายพิภพ พวงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม