



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห่ม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห่ม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ หรือทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห่ม <https://www.toomsisaket.go.th/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568

(นายพิภพ พวงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่ม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ							
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 สายทางหน้าบ้านนางบุญมี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร จุดที่ 2 สายทางทิศ ตะวันตกหนองสระ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 15	100,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 82	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 สาย ทางหน้าบ้านนางบุญมี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 63 ตารางเมตร จุด ที่ 2 สายทางทิศตะวันตก หนองสระ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า 90 ตารางเมตร	10	0.00	กองช่าง	10 มีนาคม – 28 เมษายน 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ							
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 สายทางข้าง ประปา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 23	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 82	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 สายทางข้างประปา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	199,500	500	กองช่าง	2 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2568
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหางว้าว หมู่ที่ 4 สายทางรอบหนองเหล็ก ตำบลห่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตรม. ลงลูกรังใหญ่ทางด้านละ 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 29	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 83	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านหางว้าว หมู่ที่ 4 สายทางรอบหนองเหล็ก ตำบลห่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตรม. ลงลูกรังใหญ่ทางด้านละ 0.20 เมตร	200,000	0.00	กองช่าง	2 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ							
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 สายทางที่พิกัดสงฆ์บ้านเหล่าโนนตูม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลนองค์การารส่วนตำบลทุ่งมูม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 24	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 83	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 สายทางที่พิกัดสงฆ์บ้านเหล่าโนนตูม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	199,500	500	กองช่าง	19 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2568
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฮ่องแซ่ดำ หมู่ที่ 11 สายทางขอยร่วมใจพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลนองค์การารส่วนตำบลทุ่งมูม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 21	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 84	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฮ่องแซ่ดำ หมู่ที่ 11 สายทางขอยร่วมใจพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร	197,000	3,000	กองช่าง	18 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ							
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านโนนแกด หมู่ที่ 7 สายทางหนองระเดช ตำบลทุ่ม อำเภอมือเืองศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตรม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 33	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 84	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านโนนแกด หมู่ที่ 7 สายทางหนองระเดช ตำบลทุ่ม อำเภอมือเืองศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตรม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน	200,000	0.00	กองช่าง	18 เมษายน – 15 มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ							
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
7	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 สายทางบ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 - บ้านสร้างจำปา ตำบลห่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 ม.จำนวน 90 ท่อน พร้อมบ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 9 บ่อ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวนจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 31	120,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 85	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	120,000	กองช่าง	ระยะเวลา 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านเลียบอง หมู่ที่ 3-คลองอีสานเขียว ตำบลห่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 15 บ่อ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวนจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 28	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 85	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านเลียบอง หมู่ที่ 3-คลองอีสานเขียว ตำบลห่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 15 บ่อ	199,500	500	กองช่าง	5 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ							
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
9	โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเทพื้นผิวจราจรเดิม บ้านห่ม หมู่ที่ 1 สายทางภายในบ้านห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลห่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม.ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวนจำนวนจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 26	120,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 86	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเทพื้นผิวจราจรเดิม บ้านห่ม หมู่ที่ 1 สายทางภายในบ้านห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลห่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม	120,000	0.00	กองช่าง	21 มีนาคม – 16 เมษายน 2568
10	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง หินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 10 สายทางแยกหนองนาว่า กว้าง 3.00 เมตร บาว 700 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2100 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห่มกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 19	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 86	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลง หินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 10 สายทางแยกหนองนาว่า กว้าง 3.00 เมตร บาว 700 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2100 ตารางเมตร	200,000	0.00	กองช่าง	20 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ							
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
11	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้าน ขมิ้น หมู่ที่ 9 สายทางถนนดินภายในบ้านขมิ้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1050 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม มอบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 18	100,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 87	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการ ปรับปรุงถนนดินโดยการ ลงหินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ ที่ 9 สายทางถนนดิน ภายในบ้านขมิ้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1050 ตารางเมตร	100,000	0.00	กองช่าง	2 เมษายน -1 พฤษภาคม 2568
12	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้าน ขมิ้น หมู่ที่ 9 สายทางไปโนนนาบ้านขมิ้น จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง2.5 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 250 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตาม แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 17	100,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 87	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการ ปรับปรุงถนนดินโดยการ ลงหินคลุกบ้านขมิ้น หมู่ ที่ 9 สายทางไปโนนนา บ้านขมิ้น จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง2.5 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วง ที่ 2 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 250 เมตร หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกม ่ น้อยกว่า 875 ตาราง เมตร	87,600	12,400	กองช่าง	10 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ							
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
15	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านห่ม หมู่ที่ 2 สายทางเรียบคลองขุนศรี ตำบลห่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 220.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถเกลี่ย ปรับแต่ง ดัดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ห่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 27	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 89	ดำเนินการแล้ว ผลการ ดำเนินการ ปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกบ้าน ห่ม หมู่ที่ 2 สาย ทางเรียบคลอง ขุนศรี ตำบลห่ม อำเภอเมืองศรี สะเกษ ปริมาณ งานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ลง หินคลุกไม่น้อย กว่า 2,200.00 ตร.ม. ปริมาณ หินคลุกไม่น้อย กว่า 220.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถเกลี่ย ปรับแต่ง	200,000	0.00	กองช่าง	10 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ							
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
16	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 สายทางหนองช้างตาย ตำบลห่มอำเภอมือศรีสะเกษ ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม.พร้อมไถเฉลี่ยปรับแต่ง ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห่มกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 32	80,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 89	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุง ถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 สายทางหนองช้างตาย ตำบลห่มอำเภอมือศรีสะเกษ ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม.พร้อมไถเฉลี่ยปรับแต่ง	72,000	8,000	กองช่าง	2 มิถุนายน – 3 พฤษภาคม 2568
17	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านโนนบัวหมู่ที่ 5 สายทางบ้านโนนบัว หมู่ที่ 5 -ข้างเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห่ม ตำบลห่ม อำเภอมือศรีสะเกษ ปริมาณงานช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,020.00 ตร.ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 202.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 30	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 90	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านโนนบัวหมู่ที่ 5 สายทางบ้านโนนบัว หมู่ที่ 5 -ข้างเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห่ม ตำบลห่ม อำเภอมือศรีสะเกษ ปริมาณงานช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,020.00 ตร.ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 202.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน	200,000	0.00	กองช่าง	5 พฤษภาคม- 20 มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร							
2.1 แผนงานการเกษตร							
1	โครงการ 1 อปท. 1 พืชสมุนไพร ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 184ลำดับที่ 10	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 91	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
2	โครงการคลองสวายนน้ำใส ไร่รัชพืช แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 183 ลำดับที่ 9	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 91	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
3	โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี เนื่องใน วันเฉลิม พระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 122 ลำดับที่ 27	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 92	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำปี เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2568	8,587	1,413	สำนักปลัด	12 สิงหาคม 2568
4	โครงการท้องถิ่นปลูกป่า”ท้องถิ่น สร้างป่า รักชนน้ำ” ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 123 ลำดับที่ 28	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 91	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา							
3.1 แผนงานการศึกษา							
1	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็ก เล็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 4	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 51	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	กองการศึกษา	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1	1,081,260 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 51	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน รายงานดำเนินการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงิน รายหัวนักเรียน เงินพัฒนาการจัด การศึกษาและเงินอื่นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาใน สังกัด อบต.พุ่ม 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านขมิ้น อาหารกลางวัน = 93,600 บาท -ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 39,440 บาท 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแกด อาหารกลางวัน = 102,960 บาท -ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 43,384 บาท 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พุ่ม อาหารกลางวัน = 156,780 บาท -ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 67,048 บาท	867,892	368	กองการศึกษา	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568 โอนลด 220,000 บาท โอนเพิ่ม 7,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา							
3.1 แผนงานการศึกษา							
3	โครงการอำนวยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ดูแลเด็ก(มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 5	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 52	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
4	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 3	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 50	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	สำนักปลัด	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
5	ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2	150,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 50	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการจัดงาน ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก แห่งชาติ	150,000	0.00	กองการศึกษา	12 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา							
3.1 แผนงานการศึกษา							
6	วัสดุงานบ้านงานค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรให้เด็กปฐมวัยใน ศพด. และเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ของ ร.ร.สังกัด สพฐ. แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 8	850,508 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 53	ดำเนินการแล้ว ผลการงานดำเนินการค่า สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดสรรให้เด็กปฐมวัยใน ศพด.และเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ของ ร.ร.สังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านห่ม = 3,0526.32 บาท โรงเรียนบ้านเสือบอง = 37,419.36 บาท โรงเรียนบ้านทางว่าโนนบัว = 64,594.80 บาท โรงเรียนบ้านโนนแกด = 112,258.08 บาท โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนอง แวง = 27,968.88 บาท โรงเรียนบ้านขมิ้น = 42,342.96 บาท โรงเรียนบ้านฮ้องแฮดำ = 20,679.12 บาท	750,422.88	100,085.12	กองการศึกษา	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา							
3.1 แผนงานการศึกษา							
7	เงินอุดหนุนส่วนราชการ สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันให้ โรงเรียน สังกัด สพฐ.ภายในตำบล ห่ม ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านห่ม หมู่ที่ 1-2 2.โรงเรียนบ้านเสือบอง หมู่ที่ 3 3 โรงเรียนบ้านทางว่าโนนบัว หมู่ที่ 4-5 4 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง หมู่ที่ 8-12 5 โรงเรียนบ้านโนนแกด หมู่ที่ 6-7 6 โรงเรียนบ้านฮ่องแซ่ดำ หมู่ที่ 11 7 โรงเรียนบ้านขมิ้น หมู่ที่ 9-10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 8	2,113,200 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 54	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการเงินอุดหนุน ส่วนราชการ สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ อาหารกลางวันให้โรงเรียน สังกัด สพฐ.ภายในตำบลห่ม ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านห่ม หมู่ที่ 1-2 = 111,600 บาท 2.โรงเรียนบ้านเสือบอง หมู่ที่ 3 = 136,800 บาท 3 โรงเรียนบ้านทางว่าโนนบัว หมู่ที่ 4-5 = 175,500 บาท 4 โรงเรียนหนองม่วงหนอง แวง หมู่ที่ 8-12 = 104,400 บาท 5 โรงเรียนบ้านโนนแกด หมู่ที่ 6-7= 335,504 บาท 6 โรงเรียนบ้านฮ่องแซ่ดำ หมู่ ที่ 11 = 75,600 บาท 7 โรงเรียนบ้านขมิ้น หมู่ที่ 9- 10 = 116,100 บาท	2,102,654	71,650	กองการศึกษา	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568 โอนลด120,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 3.1 แผนงานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ							
1	โครงการกีฬาด้านยาเสพติดภายใน ตำบลห่ม ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 15 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 68	130,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 68	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการโครงการ กีฬาด้านยาเสพติดภายใน ตำบลห่ม ประจำปี 2568	220,650	0.00	กองการศึกษา	15 มีนาคม – 18 มีนาคม 2568 โอนเพิ่ม 91,000 บาท โอนลด 350 บาท
2	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 11	30,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 68	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการโครงการกีฬา สามสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2568 ดำเนินการแล้ว	30,000	0.00	กองการศึกษา	10 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา							
3.1 แผนงานการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
1	โครงการเข้าวัดรักษาศีล 5 ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 10	5,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 69	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการเข้าวัด รักษาศีล 5 ประจำปี 2568 ดำเนินการแล้ว	5,000	0.00	กอง การศึกษา	15 กรกฎาคม 2568
2	โครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 21	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 69	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานโครงการ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2568	60,000	0.00	กอง การศึกษา	28 กรกฎาคม 2568 โอนเพิ่ม 50,000 บาท
3	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 29	140,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 70	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2568	102,950	0.00	กอง การศึกษา	12 พฤษภาคม 2568 โอนลด 37,050 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา							
3.1 แผนงานการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
4	โครงการส่งเสริมและรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง(ภายใต้กิจกรรม นุ่งผ้าไทยใส่บาตร) ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 40 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 71	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 71	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	กองการศึกษา	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568 โอนลด 10,000 บาท
5	โครงการรดน้ำพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 52 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 71	150,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 71	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการรดน้ำพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2568	147,800	2,200	กองการศึกษา	13 เมษายน 2568
6	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 46	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 72	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568	10,000	0.00	กองการศึกษา	12 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 3.1 แผนงานการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
7	โครงการสืบสานวัฒนธรรมเฒ่าเยอ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 45	5,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 72	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการโครงการ สืบสานวัฒนธรรมเฒ่าเยอ ประจำปี 2568	5,000	0.00	กอง การศึกษา	1 เมษายน 2568
8	โครงการบุญเวดเตศน์มหาชาติ ประจำปี 2568แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 35	5,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 70	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	5,000	กอง การศึกษา	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี							
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน							
1	โครงการ ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 6	30,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 38	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการโครงการ ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	20,000	10,000	สำนักปลัด	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
2	โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 2	50,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 38	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2568	30,000	20,000	สำนักปลัด	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
3	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป พร) ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 4	40,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 39	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	40,000	สำนักปลัด	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี							
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์							
1	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 6	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 61	- ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่อม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 7	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 62	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
3	โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 8	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 62	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
4	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/เด็กและเยาวชนประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 9	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 63	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
5	โครงการอบรมการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 10	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 63	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี							
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์							
6	โครงการ โครงการสิทธิประโยชน์ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 9	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 62	- ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กอง สวัสดิการ สังคม	1 ตุลาคม -30 กันยายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี							
4.2 แผนงานงบกลาง							
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,000,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 2	ดำเนินการแล้ว รายงานผลจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูง อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปีจะได้รับ 600 บาทอายุ 70-79 ปี จะ ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000 บาทเว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18(2)แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย เงิน สงเคราะห์เพื่อ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน	10,031,300	568,700	กองสวัสดิการ สังคม	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,000,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 3	-เพื่อจ่ายเป็นเงินยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วโดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) เว้นแต่ใน ส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ดำเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน	3,616,000	384,000	กองสวัสดิการ สังคม	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี							
4.2 แผนงานงบกลาง							
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 3	ดำเนินการแล้ว รายงานผลเพื่อจ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่ แพทย์ได้รับรอง และทำการ วินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่ เพียงพอต่อ การยังชีพหรือถูก ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตน ได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีรสิทธิจะ ได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน	63,500	26,500	กองสวัสดิการ สังคม	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
4	เงินสำรองจ่าย	291,685 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 4	ดำเนินการแล้ว รายงานผลเพื่อการจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสา ธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสา ธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม แยกได้ ดังนี้ สำนักปลัด 200,000 บาท กองช่าง 91,684 บาท	44,490	63,815	สำนักปลัด	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568 โอนลด 226,630

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
4.2 แผนงานสาธารณสุข							
1	โครงการ BIG Cleaning Day ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 4	20,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 55	ดำเนินการแล้ว รายงานดำเนินการโครงการ BIG Cleaning Day ประจำปี 2568	19,730	270	สำนักปลัด	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
2	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 3	50,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 56	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2568	24,589.77	25,410.23	สำนักปลัด	1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2568
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้ากนิษฐาธิราชเจ้าภูมิภาครวมเกล้าฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 6	50,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 56	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2568	81,310	8,690	สำนักปลัด	1 เมษายน 2568 โอนเพิ่ม 40,000 บาท

(ลงชื่อ)รุ่งอรุณ..... ผู้รายงาน
(นางรุ่งอรุณ ประจิม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้บริหาร
(นายพิภพ พวงจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ม