



รายงานผลการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลท่อม
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่อม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)



ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบท.สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่อม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ งบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่อม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิภพ พวงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่อม

บัญชีสรุปรายงานผลการติดตามดำเนินงาน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	จำนวนงบประมาณ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ		
➤ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๑๔	๒,๒๘๕,๙๔๑
➤ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๑,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๑๙	๓,๒๘๕,๙๔๑
๒.การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร		
➤ แผนงานการเกษตร	๒	๒๒๗,๘๔๐
รวม	๒	๒๒๗,๘๔๐
๓.การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา		
➤ แผนงานการศึกษา	๑๒	๘,๔๘๘,๒๓๔
➤ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๑๔๕,๐๐๐
รวม	๑๘	๘,๖๓๓,๒๓๔
๔.การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี		
➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐	๑๑,๘๙๖,๑๒๐
➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๕๖๗,๑๖๐
➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๖	๑,๒๓๐,๖๘๐
➤ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๕๔๘,๔๐๐
➤ แผนงานงบกลาง	๙	๑๕,๐๘๙,๔๘๕
รวม	๓๓	๒๙,๓๓๑,๘๔๕
๕.การพัฒนาการสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
➤ แผนงานสาธารณสุข	๕	๑,๗๓๖,๗๖๐
รวม	๕	๑,๗๓๖,๗๖๐
๖.การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริหารที่ดี		
➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๔	๗,๘๑๕,๗๘๐
➤ แผนงานสถิติและวิชาการ	๗	๖๗๘,๐๘๐
➤ แผนงานบริหารงานคลัง	๑๖	๓,๑๔๗,๘๖๐
➤ แผนงานควบคุมภายในและการตรวจสอบ	๒	๒๕๔,๔๐๐
➤ แผนงานการศึกษา	๓๐	๘,๔๘๘,๒๓๔
➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๙	๑,๐๓๖,๔๐๐
➤ แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	๓	๑๙๔,๒๘๐

บัญชีสรุปรายงานผลการติดตามดำเนินงาน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	จำนวนงบประมาณ
๑.การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริหารที่ดี		
➤ แผนงานสาธารณสุข	๖	๑,๗๓๖,๗๖๐
➤ แผนงานเกษตร	๒	๒๒๗,๘๔๐
➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๕๖๗,๑๖๐
➤ แผนงานการพาณิชย์	๔	๑,๐๓๓,๗๔๐
➤ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖	๕๔๘,๔๐๐
รวม	๒๐๑	๔๗,๔๖๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๐๑	๔๗,๔๖๐,๐๐๐

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ผลการดำเนินงาน รอบปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

การดำเนินงานที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	๒๐๑	โครงการ
➡ รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน	๒๐๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐			
➡ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน		โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	-		-
➡ ดำเนินการเสร็จแล้ว	จำนวน	๑๘๙	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๔			

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เททับผิวจราจรเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ฝาดระแวงเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายวิชัย จันทาส บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่ม อำเภอมือศรีสะเกษ	๒๐๐,๐๐๐			✓				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสาตี ออมชมพู บ้านท่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ม อำเภอมือศรีสะเกษ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐		✓		✓	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายนาย เขียวเข้ม บ้านท่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ม อำเภอมือศรีสะเกษ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐		✓		✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านอ่องแซ่ดำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ม อำเภอมือศรีสะเกษ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐		✓		✓	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองเหล็ก บ้านทางว่าว หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐		✓		✓	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายทางภายในบ้านหนองม่วง ตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐		✓		✓	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๙๔,๐๐๐			✓				
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินวางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. ฝาดระแกรงเหล็กสายทางบ้านเลือบอง – คลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๓ พร้อมงานวางท่อระบายน้ำเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม ๓ ช่วง ตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๓๐๐,๐๐๐			✓				
๙	โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมปรับเปลี่ยนฝาดระแกรงเหล็ก บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๙๒,๔๐๐			✓				
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ติดตั้งฝาดระแกรงเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร สายทางซอยข้างโรงเรียนบ้านโนนแกด หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๒๐๐,๐๐๐			✓				

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี
๑๑	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแกด	๒๕๐,๐๐๐			✓				
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปาหมู่บ้าน บ้านโนนบัว หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐			✓				
๑๓	โครงการปรับเปลี่ยนฝาดระแกรงเหล็ก บ้านห่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลห่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๐๔,๑๐๐			✓				
๑๔	โครงการปรับเปลี่ยนฝาดระแกรงเหล็ก บ้านโนนแกด หมู่ที่ ๖ ตำบลห่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๔๕,๔๔๑			✓				

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี
๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห่ม	๓๐๐,๐๐๐			✓				
๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๑๐(บ้านขมิ้น-หนองไผ่) ตำบลห่มอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๐๐,๐๐๐			✓				

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี
๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่อม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๐๐,๐๐๐			✓				
๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่อม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๒๐๐,๐๐๐					✓	โอนลด	
๕	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านขม้น หมู่ที่ ๙ (เส้นทางศพด.บ้านขม้น-หนองเกรียนหัก) ตำบลท่อม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๓๐๐,๐๐๐			✓				

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการคลองสวบน้ำใส (กำจัดวัชพืช) ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐			✓				

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็ก	๒๐,๐๐๐			✓			✓	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		✓		โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการกีฬาด้านยาเสพติดภายในตำบลท่ม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐				✓	โอนลด		