



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ม เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.toomsisaket.go.th/> หัวข้อการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายพิภพ พวงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ม

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานตามแผนดำเนินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห่ม เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลห่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะเอื้อประโยชน์ ทั้งใน ส่วนส่วนของการสะท้อนผลต่อองค์กรและสาธารณชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห่ม ไปสู่ประชาคมในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห่ม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 สายทางหน้าบ้านนางบุญมี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร จุดที่ 2 สายทางทิศตะวันตกหนองสระ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 15	100,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 82	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 สายทางหน้าบ้านนางบุญมี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร จุดที่ 2 สายทางทิศตะวันตกหนองสระ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร	100,000	0.00	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 สายทางข้างประปา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 23	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 82	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 สายทางข้างประปา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	199,500	500	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทางว่าว หมู่ที่ 4 สายทางรอบหนองเหล็ก ตำบลห่ม อำเภอมะนังศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตรม. ลงลูกรังไหลทางด้านละ 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 29	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 83	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	200,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 สายทางที่พิกัดบ้านเหล่าโนนตูม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลนองค์การารส่วนตำบลท่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 24	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 83	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 สายทางที่พิกัดบ้านเหล่าโนนตูม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3.00 ตารางเมตร	199,500	500	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฮ่องแซ่ดำ หมู่ที่ 11 สายทางซอยร่วมใจพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลนองค์การารส่วนตำบลท่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 21	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 84	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฮ่องแซ่ดำ หมู่ที่ 11 สายทางซอยร่วมใจพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร	197,000	3,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านโนนแกด หมู่ที่ 7 สายทางหนองระเดช ตำบลทุ่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตรม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 33	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 84	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	200,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
7	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโนนแกด หมู่ ที่ 6 สายทางบ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 - บ้านสร้างจำปา ตำบลท่ม อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 ม.จำนวน 90 ท่อน พร้อมบ่อ พักฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 9 บ่อ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวนจำนวน จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 31	120,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 85	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	120,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักบ้านเสือบอง หมู่ที่ 3-คลองอีสานเขียว ตำบลท่ม อำเภอ เมืองศรีสะเกษ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพักฝาด ระแกรงเหล็ก จำนวน 15 บ่อ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวนจำนวน จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 28	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 85	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	200,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
9	โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเททับผิวจราจรเดิม บ้านห่ม หมูที่ 1 สายทางภายในบ้านห่ม หมูที่ 1 ตำบลห่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 225.00 ตร.ม.ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวนจำนวน จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 26	120,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 86	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	120,000	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง หินคลุก บ้านขมิ้น หมูที่ 10 สายทาง แยกหนองนาว่า กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่ น้อยกว่า 2100 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห่ม กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 19	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 86	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุง ถนนดินโดยการลง หินคลุก บ้านขมิ้น หมูที่ 10 สายทาง แยกหนองนาว่า กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร หิน คลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อย กว่า 2100 ตารางเมตร	200,000	0.00	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
11	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 9 สายทางถนนดินภายในบ้านขมิ้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1050 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามออกแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 18	100,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 87	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 9 สายทางถนนดินภายในบ้านขมิ้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 1050 ตารางเมตร	100,000	0.00	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านขมิ้น หมู่ที่ 9 สายทางไปโนนนาบ้านขมิ้น จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 250 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 17	100,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 87	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 9 สายทางไปโนนนาบ้านขมิ้น จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.0 เมตร ยาว 250 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร	87,600	12,400	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
13	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง หินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 สาย ทางไปหนองขาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หินคลุกหนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหิน คลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้าง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลท่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 16	100,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 88	ดำเนินการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ 8 สายทาง ไปหนองขาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,050 ตาราง เมตร	0.00	0	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ ลงหินคลุก บ้านท่ม หมู่ที่ 1 สาขทาง ภายในบ้านท่ม หมู่ที่ 1 - คลองตั้งใจ ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 780.00 ตรม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 78.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถเกลี่ย ปรับแต่ง ก่อสร้างตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลท่มกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 25	80,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 88	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	80,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
15	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านห่ม หมู่ที่ 2 สายทางเรียบคลอง ขุนศรี ตำบลห่ม อำเภอมะนังศรีสะเกษ ระยะ ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 220.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมไถเกลี่ยปรับแต่ง ติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลห่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 27	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 89	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	200,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
16	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 สายทางหนองช้างตาย ตำบลห่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 78 ลบ.ม.พร้อมไถเฉลี่ย ปรับแต่ง ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 32	80,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 89	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	80,000	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านโนนบัวหมู่ที่ 5 สายทางบ้านโนนบัว หมู่ที่ 5 -ข้างเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห่ม ตำบลห่ม อำเภอมืองศรีสะเกษ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,020.00 ตร.ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 202.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล..ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 30	200,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 90	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	200,000	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร						
2.1 แผนงานการเกษตร						
18	โครงการ 1 อปท. 1 พืชสมุนไพร ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 184ลำดับที่ 10	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 91	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด
19	โครงการคลองสายน้ำใส ไร้วัชพืช แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 183 ลำดับที่ 9	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 91	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด
20	โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 122 ลำดับที่ 27	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 92	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด
21	โครงการท้องถิ่นปลูกป่า”ท้องถิ่น สร้างป่ารักษาน้ำ” ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 123 ลำดับที่ 28	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 91	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา						
3.1 แผนงานการศึกษา						
22	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กเล็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 4	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 51	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	กองการศึกษาฯ
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1	1,081,260 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 51	ดำเนินการแล้ว รายงานดำเนินการเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว นักเรียน เงินพัฒนาการจัด การศึกษาและเงินอื่นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สถานศึกษาในสังกัด อบต.ห่ม หมื่น 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน ขมิ้น อาหารกลางวัน = 93,600 บาท -ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 39,440 บาท 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน แกด อาหารกลางวัน = 102,960 บาท -ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 43,384 บาท 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห่ม หมื่น อาหารกลางวัน = 156,780 บาท -ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 67,048 บาท	503,212	578,048	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา						
3.1 แผนงานการศึกษา						
24	โครงการอำนวยการจัดทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับครู ผู้ช่วย ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก(มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 5	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 52	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	สำนักปลัด
25	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 3	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 50	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	สำนักปลัด
26	ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2566 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2	150,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 50	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการจัดงาน ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก แห่งชาติ	150,000	0.00	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา						
3.1 แผนงานการศึกษา						
27	วัสดุงานบ้านงานค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดสรรให้เด็กปฐมวัยใน ศพด.และเด็ก อนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ของ ร.ร.สังกัด สพฐ. แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 8	850,508 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 53	ดำเนินการค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อจัดสรรให้เด็กปฐมวัยใน ศพด.และเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ของ ร.ร.สังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านห่ม = 3,0526.32 บาท โรงเรียนบ้านเสือบอง = 37,419.36 บาท โรงเรียนบ้านหางว่าว โนนบัว = 64,594.80 บาท โรงเรียนบ้านโนนแกด = 112,258.08 บาท โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองแขว = 27,968.88 บาท โรงเรียนบ้านขมิ้น = 42,342.96 บาท โรงเรียนบ้านฮ้องแซ่ดำ = 20,679.12 บาท	335,789.52	514,718.48	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา						
3.1 แผนงานการศึกษา						
28	โครงการออมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน สำหรับครู ผู้ช่วย ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก(มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 31 ลำดับที่ 4	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 50	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	สำนักปลัด
29	เงินอุดหนุนส่วนราชการ สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันให้โรงเรียน สังกัด สพฐ.ภายในตำบลทุ่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 1-2 2.โรงเรียนบ้านเสือบอง หมู่ที่ 3 3 โรงเรียนบ้านทางว่าโนนบัว หมู่ที่ 4-5 4 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง หมู่ที่ 8-12 5 โรงเรียนบ้านโนนแกด หมู่ที่ 6-7 6 โรงเรียนบ้านฮ้องแซ่ดำ หมู่ที่ 11 7 โรงเรียนบ้านขมิ้น หมู่ที่ 9-10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 8	2,113,200 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 54	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการเงินอุดหนุนส่วน ราชการ สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ อาหารกลางวันให้โรงเรียน สังกัด สพฐ.ภายในตำบลทุ่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 1-2 = 111,600 บาท 2.โรงเรียนบ้านเสือบอง หมู่ที่ 3 = 136,800 บาท 3 โรงเรียนบ้านทางว่าโนนบัว หมู่ที่ 4-5 = 175,500 บาท 4 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง หมู่ที่ 8-12 = 104,400 บาท 5 โรงเรียนบ้านโนนแกด หมู่ที่ 6-7= 335,504 บาท 6 โรงเรียนบ้านฮ้องแซ่ดำ หมู่ที่ 11 = 75,600 บาท 7 โรงเรียนบ้านขมิ้น หมู่ที่ 9-10 = 116,100 บาท	1,055,504	1,057,696	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา						
3.1 แผนงานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ						
30	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลห่ม ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 15 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 68	130,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 68	ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการโครงการ กีฬาต้านยาเสพติดภายใน ตำบลห่ม ประจำปี 2568	130,000	0.00	กองการศึกษา
31	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 11	30,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 68	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการโครงการกีฬา สานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2568 ดำเนินการแล้ว	30,000	0.00	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา						
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
32	โครงการเข้าวัดรักษาศีล 5 ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 10	5,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 69	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการเข้าวัดรักษาศีล 5 ประจำปี 2568 ดำเนินการแล้ว	5,000	0.00	กองการศึกษา
33	โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 21	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 69	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองการศึกษา
34	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 29	140,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 70	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	140,000	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา						
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
35	โครงการส่งเสริมและรณรงค์การแต่งกายด้วย ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง(ภายใต้กิจกรรม นุ่งผ้า ไทยใส่บาตร) ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 40 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 71	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 71	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	กองการศึกษา
36	โครงการรณรงค์น้ำพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 52 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 71	150,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 71	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	150,000	กองการศึกษา
37	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 46	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 72	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	10,000	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา						
3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
38	โครงการสืบสานวัฒนธรรมเฝ้าเยอ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 45	5,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 72	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	5,000	กองการศึกษา
39	โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2568แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 35	5,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 70	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	5,000	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี						
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน						
40	โครงการ ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 6	30,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 38	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการโครงการค่าป่วย การอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพล เรือน	20,000	10,000	สำนักปลัด
41	โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 2	50,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 38	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2568	30,000	20,000	สำนักปลัด
42	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 4	40,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 39	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	40,000	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี						
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
43	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 6	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 61	- ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม
44	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลห่ม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 7	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 62	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม
45	โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 8	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 62	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม
46	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ/เด็กและเยาวชนประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 9	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 63	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม
47	โครงการอบรมการใช้ชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 10	10,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 63	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.2 แผนงานสาธารณสุข						
48	โครงการ BIG Cleaning Day ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 4	20,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 55	ดำเนินการแล้ว รายงานดำเนินการโครงการ BIG Cleaning Day ประจำปี 2568	10,000	10,000	สำนักปลัด
49	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 3	50,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 56	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	50,000	สำนักปลัด
50	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีวรางค์วัฒนารัตติยราชนาถ ประจำปี 2568 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 6	50,000 ข้อบัญญัติ 68 หน้า 56	-ยังไม่ได้ดำเนินการ-	0.00	50,000	สำนักปลัด

(ลงชื่อ)รุ่งอรุณ..... ผู้รายงาน
(นางรุ่งอรุณ ประจิม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้บริหาร
(นายพิภพ พวงจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ